



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

VISTO, el Informe N° 000063-2021-UEI001/MC (que adjunta el Informe N° 029-2021-UEI001-JMP/MC), Informe N° 000346-2021-OAB/MC; y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 12 de noviembre 2019, se suscribió el Contrato N° 57-2019/OGA/SG/MC, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 031-2019/MC, para la Contratación de la ejecución de la obra: "Puesto en valor del sector I de la Huaca Monterrey en el distrito de ATE – Lima, CIU 2112489 - Componente Cerco Perimétrico", entre el Ministerio de Cultura y la empresa MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., por el monto de S/. 282,049.28 (Doscientos ochenta y dos mil cuarenta y nueve con 28/100 Soles) y con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendarios;

Que, por Carta N° 268-2020-MGMCYCSAC/LILO/RL de fecha 29 de diciembre del 2020, la empresa MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. presentó la liquidación de obra del Contrato N° 57-2019/OGA/SG/MC;

Que, mediante Carta N° 000052-2021-OGA/MC (que adjuntó el Memorando N° 00016-2021-UEI001, Informe N° 013-2021-UEI001-JMP/MC e Informe N° 000154-2021-OAB/MC), de fecha 01 de marzo del 2021, se comunicó a la empresa MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. la liquidación de obra elaborada por el Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Administración General con las observaciones realizadas a la liquidación de obra presentada por la citada empresa;

Que, a través de las Cartas N° 00022 y 00010-2021-MGMCYCSAC/LILO/RL, la empresa MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. solicitó la devolución del saldo de la garantía de fiel cumplimiento y manifestó que al ser necesario cerrar el expediente de contratación comunica su decisión de aceptar la liquidación de obra elaborada por el Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Administración General, respectivamente;

Que, mediante el Informe N° 000063-2021-UEI001/MC (que adjunta el Informe N° 029-2021-UEI001-JMP/MC), el Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Administración General, concluye, entre otros aspectos, lo siguiente:

-De la liquidación efectuada se determina que el monto final del contrato vigente asciende a la suma de S/. 385,410.89 (trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos diez con 89/100 soles) que consideran los montos del contrato principal, adicional N° 01 y deductivo vinculado N° 01 y los reajustes por fórmula polinómica, mayores gastos generales, intereses legales y factores de liquidación F y V (detallados en el Anexo 1, que forma parte de la presente resolución)

-La liquidación final determina los siguientes montos a favor del Ministerio de Cultura (detallados en el Anexo 2, que forma parte de la presente resolución):

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo en efectivo: | S/. 7,096.78 |
| Saldo en IGV: | S/. 86.96 |
| Total Saldo: | S/. 7,183.74 |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

-Los principales montos finales de la liquidación consetida se presentan en el siguiente cuadro, (detallados en el Anexo 3, que forma parte de la presente resolución):

| MONTOS FINALES DEL CONTRATO | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| ITEM | CONCEPTO | EFFECTIVO | I. G. V. | TOTAL |
| 1.00 | <u>MONTO TOTAL CONTRATO VIGENTE</u> | S/. 326,619.40 | S/. 58,791.49 | S/. 385,410.89 |
| 2.00 | <u>TOTAL PAGOS EFECTUADOS</u> | S/. 327,102.50 | S/. 58,878.45 | S/. 385,980.95 |
| 3.00 | <u>RETENCIONES</u> | | | |
| 3.01 | PENALIDADES APLICADAS | S/. 6,197.01 | | S/. 6,197.01 |
| 3.04 | GASTOS DE SUP. A CARGO DEL CONTRATO | S/. 416.67 | | S/. 416.67 |
| 4.00 | SALDOS FINALES | -S/. 7,096.78 | -S/. 86.96 | -S/. 7,183.74 |

-Se deberá realizar la devolución del saldo de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/. 22,805.13 (Veintidós mil ochocientos cinco con 13/100 Soles).

Que, mediante el Informe N° 000346-2021-OAB/MC, la Oficina de Abastecimiento señala que *"en base a la opinión técnica y montos referidos por la Unidad Ejecutora de Inversiones 001, la Entidad debe cumplir con el procedimiento establecido en el Reglamento y Ley de Contrataciones del Estado, por lo que se considera legalmente viable (...), expida el acto resolutivo con el que se apruebe la Liquidación del Contrato en referencia, al amparo de la normativa de Contrataciones del Estado"*, de acuerdo al artículo 209 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; y con la Resolución Ministerial N° 000001-2021-DM/MC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar la Liquidación de obra del Contrato N° 57-2019/OGA/SG/MC, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 031-2019/MC, para la Contratación de la ejecución de la obra: "Puesto en valor del sector I de la Huaca Monterrey en el distrito de ATE – Lima, CIU 2112489 - Componente Cerco Perimétrico", por el monto de S/. 385,410.89 (Trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos diez con 89/100 Soles), con un saldo pendiente a favor del Ministerio de Cultura de S/. 7,183.74 (Siete mil ciento ochenta y tres con 74/100 Soles).

ARTÍCULO 2.- Notifíquese la presente resolución a la Oficina de Abastecimiento, la Oficina de Tesorería y al Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Administración General, para los fines del caso, conforme a Ley.

ARTÍCULO 3.- Encargar a la Oficina de Abastecimiento, la notificación de la presente resolución a la empresa MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., para los fines del caso.

ARTÍCULO 4.- La Oficina de Tesorería deberá efectuar la devolución del saldo de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/. 22,805.13 (veintidós mil ochocientos cinco con 13/100 Soles) a la empresa MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C.



PERÚ

Ministerio de Cultura

SECRETARÍA GENERAL

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

ARTICULO 5.- Publicar la presente Resolución en el portal institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe)

Regístrese y comuníquese,



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

ANEXO 01

| MONTO DEL CONTRATO VIGENTE | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| OBRA | "PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I DE LA HUACA MONTERREY EN EL DISTRITO DE ATE – LIMA" – COMPONENTE CERCO PERIMÉTRICO" | | |
| PROPIETARIO | : MINISTERIO DE CULTURA | | |
| UBICACIÓN | : ATE | : LIMA | : LIMA |
| CONTRATISTA | : MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORAS S.A.C. | | |
| SUPERVISIÓN | : Ing. Pedro Raúl Mucha Paz | | |
| MONTO DEL CONTRATO: | S/. | 239,024.81 | Sin IGV |
| DESCRIPCION | MONTO SIN IGV S/. | IGV S/. | TOTAL CON IGV S/. |
| Monto del Contrato | 239,024.81 | 43,024.47 | 282,049.28 |
| Deductivo de Obra N° 01 | 4,058.08 | 730.45 | 4,788.53 |
| MONTO VIGENTE DEL CONTRATO PRINCIPAL | 234,966.73 | 42,294.02 | 277,260.75 |
| Adicional de Obra N° 01 | 14,976.73 | 2,695.81 | 17,672.54 |
| TOTAL PRESTACIONES ADICIONALES | 14,976.73 | 2,695.81 | 17,672.54 |
| REAJUSTES | | | |
| CONTRATO PRINCIPAL | 1,733.43 | 312.02 | 2,045.45 |
| PRESTACION ADICIONAL | 59.91 | 10.78 | 70.69 |
| TOTAL REAJUSTES | 1,793.34 | 322.80 | 2,116.14 |
| FACTOR DE LIQUIDACION "F" y "V" | | | |
| FACTO "F" | 125.87 | 22.66 | 148.53 |
| FACTO "V" | 95.60 | 17.21 | 112.81 |
| TOTAL FACTOR DE LIQUIDACION "F" y "V" | 221.47 | 39.86 | 261.33 |
| INTERESES LEGALES | | | |
| CONTRATO PRINCIPAL | 109.59 | 19.73 | 129.32 |
| PRESTACION ADICIONAL | 13.73 | 2.47 | 16.20 |
| TOTAL DE INTERESES LEGALES | 123.32 | 22.20 | 145.52 |
| SUB TOTAL CONTRATO VIGENTE | 252,081.60 | 45,374.69 | 297,456.29 |
| COSTOS Y GASTOS GENERALES DE LAS AMPLIACIONES 1,2 Y 3 | | | |
| SUBTOTAL S/. | 74,537.80 | 13,416.80 | 87,954.60 |
| TOTAL CONTRATO VIGENTE | 326,619.40 | 58,791.49 | 385,410.89 |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

ANEXO 02

| RESUMEN DE SALDOS | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Item | Concepto | A FAVOR DE LA ENTIDAD | | A FAVOR DEL CONTRATISTA | |
| | | Efectivo | IGV | Efectivo | IGV |
| I. | AUTORIZADO Y PAGADO VALORIZACIONES | | | | |
| | - En efectivo | 1.25 | | - | |
| | - I.G.V. | | 0.23 | | - |
| II. | AUTORIZADO Y PAGADO REINTEGROS | | | | |
| | - En efectivo | 826.65 | | - | |
| | - I.G.V. | | 148.80 | | - |
| III. | AUTORIZADO Y PAGADO OTROS | | | | |
| | - En efectivo | - | | 344.79 | |
| | - I.G.V. | | - | | 62.07 |
| IV. | AUTORIZADO Y PAGADO ADELANTOS | | | | |
| | - En efectivo | 0.00 | | - | |
| | - I.G.V. | | 0.00 | | - |
| V. | COSTO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION | | | | |
| | - En efectivo | 0.00 | | - | |
| | - I.G.V. | | - | | - |
| VI. | AUTORIZADO Y PAGADO: PENALIDADES | | | | |
| | - En efectivo | 6,197.01 | | - | |
| VI. | AUTORIZADO Y PAGADO: G. SUPERVISION | | | | |
| | - En efectivo | 416.67 | | - | |
| | TOTAL S/. | 7,441.57 | 149.03 | 344.79 | 62.07 |
| | | | 7,590.60 | | 406.86 |
| SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | | | | |
| | - En Efectivo | | S/. | 7,096.78 | |
| | - En I.G.V. | | S/. | 86.96 | |
| | | | S/. | 7,183.74 | |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

ANEXO 03

|  | | LIQUIDACION DE OBRA | |
|--|---|----------------------------|-----------------------|
| "PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I DE LA HUACA MONTERREY EN EL DISTRITO DE ATE – LIMA" – COMPONENTE CERCO PERIMÉTRICO" | | | |
| OBRA | : PUESTA EN VALOR DE LA HUACA MONTERREY SECTOR I EN EL DISTRITO DE ATE - LIMA | | |
| CONTRATISTA | : MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. | | |
| RESIDENTE DE OBRA | : Ing. Leticia Isabel Lam Ortigas | | |
| SUPERVISOR | : Ing. Pedro Raúl Mucha Paz | | |
| JEFE DE SUPERVISION | : Ing. Pedro Raúl Mucha Paz | | |
| I. AUTORIZADO Y PAGADO VALORIZACIONES | | | |
| 1.1.0 | AUTORIZADO | | |
| 1.1.1 | Contrato Principal | S/. 239,024.81 | |
| 1.1.2 | Adicionales | S/. 14,976.73 | |
| 1.1.3 | Deductivos | S/. -4,058.08 | |
| | Sub Total | | S/. 249,943.46 |
| | I.G.V. (18%) | | S/. 44,989.82 |
| | Total | | S/. 294,933.28 |
| 1.2.0 | PAGADO | | |
| 1.2.1 | Contrato Principal | S/. 234,967.98 | |
| 1.2.2 | Adicionales | S/. 14,976.73 | |
| | Sub Total | | S/. 249,944.71 |
| | I.G.V. (18%) | | S/. 44,990.05 |
| | Total | | S/. 294,934.76 |
| SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | | |
| | - En efectivo | | S/. 1.25 |
| | - I.G.V. | | S/. 0.23 |
| | - Total | | S/. 1.48 |
| II. AUTORIZADO Y PAGADO REINTEGROS | | | |
| 2.1.0 | AUTORIZADO | | |
| 2.1.1 | Reajuste Autorizado Contrato Princip | S/. 1,733.43 | |
| 2.1.2 | Reajuste Autorizado Adicionales | S/. 59.91 | |
| | Sub Total | | S/. 1,793.34 |
| | I.G.V. (18%) | | S/. 322.80 |
| | Total | | S/. 2,116.14 |
| 2.2.0 | PAGADO | | |
| 2.2.1 | Reajuste Pagado Contrato Principal | S/. 2,478.61 | |
| 2.2.2 | Reajuste Pagado Adicionales | S/. 141.38 | |
| | Sub Total | | S/. 2,619.99 |
| | I.G.V. (18%) | | S/. 471.60 |
| | Total | | S/. 3,091.59 |
| SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | | |
| | - En efectivo | | S/. 826.65 |
| | - I.G.V. | | S/. 148.80 |
| | - Total | | S/. 975.45 |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

| III. AUTORIZADO Y PAGADO OTROS | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| 3.1.0 | AUTORIZADO | | |
| 3.1.1 | Mayores Gastos Generales | S/. 74,537.80 | |
| 3.1.2 | Intereses | S/. 123.32 | |
| 3.1.3 | Factor de Liquidación "F" y "V" | S/. 221.47 | |
| | Sub Total | | S/. 74,882.59 |
| | I.G.V. (18%) | | S/. 13,478.87 |
| | Total | | S/. 88,361.46 |
| 3.2.0 | PAGADO | | |
| 3.2.1 | Mayores Gastos Generales | S/. 74,537.80 | |
| 3.2.2 | Intereses | S/. 0.00 | |
| 3.2.3 | Factor de Liquidación "F" y "V" | S/. 0.00 | |
| | Sub Total | | S/. 74,537.80 |
| | I.G.V. (18%) | | S/. 13,416.80 |
| | Total | | S/. 87,954.60 |
| | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | |
| | - En efectivo | | S/. 344.79 |
| | - I.G.V. | | S/. 62.07 |
| | - Total | | S/. 406.86 |
| IV. AUTORIZADO Y PAGADO ADELANTOS | | | |
| 4.1.0 | CONTRATO PRINCIPAL | | |
| 4.1.1 | CONCEDIDOS | | |
| 4.1.1.1 | Directo | S/. 35,853.72 | |
| 4.1.1.2 | Materiales | S/. 0.00 | S/. 35,853.72 |
| 4.1.2 | AMORTIZADOS | | |
| 4.1.2.1 | Directo | S/. 35,853.72 | |
| 4.1.2.2 | Materiales | S/. 0.00 | S/. 35,853.72 |
| | SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | |
| | - En efectivo | | S/. -0.00 |
| | - I.G.V. (18%) | | S/. -0.00 |
| | - Total | | S/. -0.00 |
| 4.2.0 | ADICIONALES | | |
| 4.2.1 | CONCEDIDOS | | |
| 4.2.1.1 | Directo | S/. 0.00 | |
| 4.2.1.2 | Materiales | S/. 0.00 | S/. 0.00 |
| 4.2.2 | AMORTIZADOS | | |
| 4.2.2.1 | Directo | S/. 0.00 | |
| 4.2.2.2 | Materiales | S/. 0.00 | S/. 0.00 |
| | SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | |
| | | | S/. 0.00 |
| V. COSTO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION | | | |
| 5.1.0 | AUTORIZADO | | S/. 0.00 |
| 5.2.0 | DESCONTADO | | S/. 0.00 |
| | SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | |
| | | | S/. 0.00 |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

| VI. PENALIDADES | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <u>POR ATRASO DE OBRA</u> | | | | | |
| 6.1.1 | AUTORIZADA | | | S/. | 6,197.01 |
| 6.1.2 | DESCONTADA | | | S/. | 0.00 |
| SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | | | S/. | 6,197.01 |
| <u>OTRAS PENALIDADES</u> | | | | | |
| 6.2.1 | AUTORIZADA | | | - | |
| 6.2.2 | DESCONTADA | | | S/. | 0.00 |
| SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | | | S/. | 0.00 |
| <u>TOTAL PENALIDADES</u> | | | | | |
| 6.3.1 | AUTORIZADA | | | S/. | 6,197.01 |
| 6.3.2 | DESCONTADA | | | S/. | 0.00 |
| SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | | | S/. | 6,197.01 |
| VII. GASTOS DE SUPERVISION A CARGO DEL CONTRATISTA | | | | | |
| 7.3.1 | AUTORIZADA | | | S/. | 416.67 |
| 7.3.2 | DESCONTADA | | | S/. | 0.00 |
| SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | | | S/. | 416.67 |
| RESUMEN DE SALDOS | | | | | |
| Item | Concepto | A FAVOR DE LA ENTIDAD | | A FAVOR DEL CONTRATISTA | |
| | | Efectivo | IGV | Efectivo | IGV |
| I | <u>AUTORIZADO Y PAGADO VALORIZACIONES</u> | | | | |
| | - En efectivo | 1.25 | | - | |
| | - I.G.V. | | 0.23 | | - |
| II. | <u>AUTORIZADO Y PAGADO REINTEGROS</u> | | | | |
| | - En efectivo | 826.65 | | - | |
| | - I.G.V. | | 148.80 | | - |
| III. | <u>AUTORIZADO Y PAGADO OTROS</u> | | | | |
| | - En efectivo | - | | 344.79 | |
| | - I.G.V. | | - | | 62.07 |
| IV. | <u>AUTORIZADO Y PAGADO ADELANTOS</u> | | | | |
| | - En efectivo | 0.00 | | - | |
| | - I.G.V. | | 0.00 | | - |
| V. | <u>COSTO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION</u> | | | | |
| | - En efectivo | 0.00 | | - | |
| | - I.G.V. | | - | | - |
| VI. | <u>AUTORIZADO Y PAGADO: PENALIDADES</u> | | | | |
| | - En efectivo | 6,197.01 | | - | |
| VI. | <u>AUTORIZADO Y PAGADO: G. SUPERVISION</u> | | | | |
| | - En efectivo | 416.67 | | - | |
| TOTAL S/. | | 7,441.57 | 149.03 | 344.79 | 62.07 |
| | | | 7,590.60 | | 406.86 |
| SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | | | | |
| - En Efectivo | | | | S/. | 7,096.78 |
| - En I.G.V. | | | | S/. | 86.96 |
| | | | | S/. | 7,183.74 |