San Borja, 26 de julio del 2021

## **AVISO DE SINCERAMIENTO**

Mediante el presente se informa que durante el Segundo Trimestre de 2021 se registraron las siguientes liquidaciones por servicio de supervisión de obra:

N°	OBRA	LOCALIZACIÓN	MONTO S/.	N° DE DOCUMENTO	FECHA
1	"MURO PERIMÉTRICO DEL SANTUARIO ARQUEOLÓGICO DE PACHACAMAC – SALDO DE OBRA"	LIMA	30,975.00	MEMORANDO N° 0039- 2021-UEI001/MC	28/04/2021
2	"Puesto en valor del sector I de la Huaca Monterrey en el distrito de ATE – Lima, - Componente Cerco Perimétrico"		31,490.13	MEMORANDO N° 0053- 2021-UEI001/MC	15/06/2021



## LISTADO DE OBRAS

Nombre de la entidad: 5765 - MINISTERIO DE CULTURA Fecha de generación: 14/07/2021 09:19:03 a.m.

Ítem C	cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	126421	23967	2031910	Muro Perimétrico del Santuario Arqueológico de Pachacamac - Saldo de Obra	No enlazada	LIMA-LIMA-PACHACAMAC	1537453.68	5 Por Contrata	Finalizada	4/03/2020	90	Periodo 12-2020 % Avance fis. 100%
2	122440	95540	2112489	PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I DE LA HUACA MONTERREY EN EL DISTRITO DE ATE - LIMA - CERCO PERIMÉTRICO	No enlazada	LIMA-LIMA-ATE	313388.08	3 Por Contrata	Finalizada	1/02/2020	60	Periodo 10-2020 % Avance fis. 100%
3	95144	2423348	2423348	REMODELACION DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA ALMACENAJE; EN EL(LA) MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU-DEPOSITO LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA	Enlazada	LIMA-LIMA-LA VICTORIA	726882.88	9 Por Contrata	Finalizada	26/10/2019	60	Periodo 05-2020  % Avance fis. 100%
9	81385	172122	2133720	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL BRUJO DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO, - ASCOPE - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-ASCOPE-MAGDALENA DE CAO	3646169.11	Obras por impuesto	En ejecución	4/02/2020	630	Periodo 06-2021 % Avance fis. 28,94%
10	72828	236959	2172957	RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL DE KOTOSH SECTOR VI, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	No enlazada	HUANUCO-HUANUCO	3750309.68	5 Adm. Directa	En ejecución	11/08/2017	730	Periodo 06-2021 % Avance fis. 68,91%
12	50134	84002	2112674	PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL PARAISO - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - SALDO DE OBRA	No enlazada	LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES	3357676.53	3 Adm. Directa	En ejecución	3/10/2015	1095	Periodo 06-2021 % Avance fis. 97,11%
13	50132	95540	2112489	PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I DE LA HUACA MONTERREY EN EL DISTRITO DE ATE - LIMA - SALDO DE OBRA	No enlazada	LIMA-LIMA-ATE	103351.52	2 Adm. Directa	Finalizada	1/10/2015	60	Periodo 03-2021 % Avance fis. 92,43%
14	49582	121090	2112874	PUESTA EN VALOR DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTONICOS 1 Y 3 DEL SECTOR I Y LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUAYCAN DE PARIACHI-SALDO DE OBRA.	No enlazada	LIMA-LIMA-ATE	239479.72	2 Adm. Directa	Paralizada	8/10/2015	90	Periodo 06-2021  % Avance fis. 71,12%
18	41998	105286	2094208	IMPLEMENTACION DE LA VISITA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC -COMPONENTE CONSERVACION - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	No enlazada	LIMA-LIMA-LURIN	776092	2 Adm. Directa	Paralizada	9/06/2015	365	Periodo 06-2021  % Avance fis. 84,2%

