

**LISTADO DE OBRAS UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Nombre de la entidad: 5765 - MINISTERIO DE CULTURA

Fecha de generación: 26/10/2022 04:51:02 p.m.

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	152115	253619	2189426	RECUPERACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA COMPONENTE: PROTECCIÓN FÍSICA DEL MONUMENTO	No enlazada	LIMA-LIMA-SANTA ANITA	286694.37	Por Contrata	Paralizada	22/09/2021	45	Periodo 09-2022 % Avance fis. 5,13%
7	72828	236959	2172957	RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL DE KOTOSH SECTOR VI, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	No enlazada	HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	3750309.65	Adm. Directa	Finalizada	11/08/2017	730	Periodo 06-2022 % Avance fis. 100%
8	50134	84002	2112674	PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL PARAISO - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - SALDO DE OBRA	No enlazada	LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES	3357676.53	Adm. Directa	Finalizada	3/10/2015	1095	Periodo 10-2021 % Avance fis. 100%
10	49582	121090	2112874	PUESTA EN VALOR DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTONICOS 1 Y 3 DEL SECTOR I Y LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUAYCAN DE PARIACHI-SALDO DE OBRA.	No enlazada	LIMA-LIMA-ATE	239479.72	Adm. Directa	Paralizada	8/10/2015	90	Periodo 09-2022 % Avance fis. 71,12%
14	41998	105286	2094208	IMPLEMENTACION DE LA VISITA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC -COMPONENTE CONSERVACION - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	No enlazada	LIMA-LIMA-LURIN	776092	Adm. Directa	Paralizada	9/06/2015	365	Periodo 09-2022 % Avance fis. 84,2%