

San Borja, 26 de enero del 2023

# AVISO DE SINCERAMIENTO

Mediante el presente se informa que durante el Cuarto Trimestre de 2022 no se registraron ningún informe por servicio de supervisión de obra.

**LISTADO DE OBRAS UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: CUARTO TRIMESTRE 2022**

Nombre de la entidad: 5765 - MINISTERIO DE CULTURA  
Fecha de generación: 26/01/2023 08:50:58 a.m.

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	177890	253619	2189426	RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA BELLAVISTA , DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, COMPONENTE: CONDICIONES DE INTERPRETACIÓN DEL MONUMENTO	No enlazada	LIMA-LIMA-SANTA ANITA	3048252.04	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
2	152115	253619	2189426	RECUPERACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA COMPONENTE: PROTECCIÓN FÍSICA DEL MONUMENTO	No enlazada	LIMA-LIMA-SANTA ANITA	286694.37	Por Contrata	Paralizada	22/09/2021	45	Periodo 01-2023 % Avance fis. 5,13%
3	81385	172122	2133720	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL BRUJO DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO, - ASCOPE - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-ASCOPE-MAGDALENA DE CAO	3646169.11	Obras por impuesto	Finalizada	4/02/2020	630	Periodo 08-2021 % Avance fis. 94,02%
4	72828	236959	2172957	RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL DE KOTOSH SECTOR VI, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	No enlazada	HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	3750309.65	Adm. Directa	Finalizada	11/08/2017	730	Periodo 06-2022 % Avance fis. 100%
5	41998	105286	2094208	IMPLEMENTACION DE LA VISITA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC -COMPONENTE CONSERVACION - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	No enlazada	LIMA-LIMA-LURIN	776092	Adm. Directa	Paralizada	9/06/2015	365	Periodo 01-2023 % Avance fis. 84,2%